

**AUTO DE NOTIFICAÇÃO N.º 002/2019**

AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Tubarão, 18 de janeiro de 2019.

**1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTE REGULADOR**

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARÃO

Endereço: Rua Piedade, 242

Cep: 88701-200

Centro

Telefone/fax: 3621-9016

Tubarão/SC

**2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CONCESSIONÁRIA TUBARÃO SANEAMENTO S.A.

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 685

Cep: 88701-301

Bairro: Oficinas

Telefone/fax: 3052-7400

Cidade: Tubarão/SC

**3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO**

Seguimento Fiscalizado: Esgoto Sanitário

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO

Localização: Município Tubarão

Origem da Ação Fisc.: INTERNO

Contatos:

**4. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS (CONSTATAÇÕES)**

Amparados no Parecer Técnico n. 002/2019 (Anexo) que trata do acompanhamento da execução do cronograma físico das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município, observa-se que alguns itens não foram executados conforme quantitativo apresentado pela concessionária: EEE Zapelini; Emissário; Rede de 150 e 200 mm; Interceptores de 250, 300, 350 e 600 mm.

**5. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO**

A Concessionária tem prazo de dez (10) dias para encaminhamento de esclarecimentos e recuperar as obras previstas até o mês de DEZEMBRO/2018 no prazo máximo de 15/02/2019.

**6. NÃO-CONFORMIDADES**

Inexecução, execução parcial dos itens propostos no cronograma físico da implantação do SES.

**7. ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA A CORREÇÃO**

Recuperação dos quantitativos não executados até o mês de Dezembro de 2018 a serem recuperadas até dia 15 de Fevereiro de 2019

**8. ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES**

Artigo(s): Item H.1 da Carta de Intenções de 30/04/2018. Fundamentada nas cláusulas 34.1 b; 34.2 c2; 34.5 a do Contrato de Conc

Grau de Penalidade: ADVERTÊNCIA/NOTIFICAÇÃO

**9. RESPONSÁVEL**

Técnico Responsável : Madelon Rebelo Peters/Rafael Marques

Assinaturas:

Cargo: Superintendentes Técnicos

**8. RECEBIMENTO**

NOME DO RESPONSÁVEL: Heloise Gomes

Assinatura:

DATA: 21/01/19

HORA: 11:45

**9. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Consta no Parecer Técnico em anexo.